

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	08 oct '07	15 oct '07	22 oct '07	29 oct '07	05 nov '07	12 nov '07	19 nov '07	26 nov '07	03 dic '07	10 dic '07	17 dic '07	24 dic '07
					08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11	03/12	10/12	17/12	24/12
1																
2	DEMOLICION DE APARCAMIENTO 2	5 días	mié 17/10/07	mar 23/10/07												
3	ZONA DE ASTONDO	26 días?	mié 24/10/07	mié 28/11/07												
4	CIERRE DE ASTONDO	1 día	mié 24/10/07	mié 24/10/07												
5	DEMOLICIONES	5 días	jue 25/10/07	mié 31/10/07												
6	EJECUCIÓN DE RAMPAS	19 días	jue 01/11/07	mar 27/11/07												
7	EJECUCIÓN DE SERVICIOS	1 día?	mié 28/11/07	mié 28/11/07												
8	DEMOLICION DE EDIFICIOS	1 día?	mar 16/10/07	mar 16/10/07												
9	DEPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO ALBERGUE	7 días?	lun 29/10/07	mar 06/11/07												
10	REPLANTEO	1 día?	lun 29/10/07	lun 29/10/07												
11	EJECUCIÓN DE NUEVO CIERRE	4 días	mar 30/10/07	vie 02/11/07												
12	ELIMINACION DE CIERRE ANTERIOR	2 días	lun 05/11/07	mar 06/11/07												
13	HOSPITAL DE GORLIZ	24 días?	lun 19/11/07	jue 20/12/07												
14	MURO DE PERIMETRO ZONA DE ENTRADA NUEVA	24 días?	lun 19/11/07	jue 20/12/07												
15	EXCAVACION DE CIMENTACION	2 días	lun 19/11/07	mar 20/11/07												
16	HORMIGON DE LIMPIEZA	1 día?	mié 21/11/07	mié 21/11/07												
17	HORMIGONADO Y ARMADO ZAPATA	4 días	jue 22/11/07	mar 27/11/07												
18	HORMIGONADO Y ARMADO DE ALZADOS	8 días	mié 28/11/07	vie 07/12/07												
19	ENCACHADO	9 días	lun 10/12/07	jue 20/12/07												
20	NUEVO ACCESO	13 días	mié 21/11/07	vie 07/12/07												
21	PREPARACION DE EXPLANADA NUEVO ACESSO	10 días	mié 21/11/07	mar 04/12/07												
22	AGLOMERADO	3 días	mié 05/12/07	vie 07/12/07												
23	EJECUCIÓN DE CASETA	15 días	mié 28/11/07	mar 18/12/07												
24	OBRA DE FABRICA	12 días	mié 28/11/07	jue 13/12/07												
25	CONEXIÓN DE SERVICIOS	3 días	vie 14/12/07	mar 18/12/07												

Proyecto: PLANINH1.mpp
Fecha: vie 19/10/07

Tarea
División



Progreso
Hito



Resumen
Resumen del proyecto



Tareas externas
Hito externo



Fecha límite

